

KLASA: 340-03/24-01/437
URBROJ: 345-555/265-25-21
Slavonski Brod, 10.06.2025.

OPĆINA SIBINJ
n/p Načelnika Općine
Ulica 108 brigade ZNG 6
35252 Sibinj

Predmet: Radovi na nadvožnjaku u naselju Slobodnica
- Očitovanje, daje se

Poštovani,

Temeljem Ugovora o građenju (KLASA: 360-01/25-01/4, Ur.Broj: 2189-12-01/01-25-31 od 27. ožujka 2025. godine), Izvođač Sitolor d.o.o. je uveden u posao 05.svibnja 2025. godine te trenutno izvodi radove na izvanrednom održavanju mosta preko Lateralnog kanala, nadvožnjaka preko A3 i dijela ceste između njih u naselju Slobodnica. Rok za izvođenje ovih radova iznosi 150 radnih dana te je predviđeni završetak radova 05. prosinca 2025. godine.

U periodu izvođenja radova na predmetnog gradilištu postavljena je privremena regulacija prometa za koju je izdana suglasnost na istu te u skladu s njom pješacima nije dopušteno kretanje gradilištem, što je i označeno znakom na ulazu. Za ostale sudionike u prometu uspostavljena je privremena regulacija prometa sa semaforima u svrhu što sigurnijeg prolaska kroz gradilište. S obzirom da je u projektu predviđena kompletna rekonstrukcija ceste i pješačkih staza, Izvođač je prvo pristupio radovima na strani gdje se nalaze pješačke staze i prema planu iste bi trebao završiti do kraja kolovoza 2025 godine tj. prije početka nove školske godine te će tada biti moguć prijelaz pješaka preko mosta i nadvožnjaka na državnoj cesti D525.

S poštovanjem,

Voditelj T. Slavonski Brod

Mato Vinarić, dipl.ing.građ.



Co: Arhiva, ovdje.